



AD/SC/037/2018 CONTRATACION DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO

SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO SE DA INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIONES, PREVISTA PARA EL DÍA EN EL QUE SE ACTÚA, EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN. ENCONTRÁNDOSE PRESENTE LIC. BEATRIZ ANGELICA PIMENTEL GUTIÉRREZ, SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES; ING. ROGELIO ALONSO GARCIA LOERA RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELOS DE ATENCIÓN; ASÍ COMO EROS ALEJANDRO GARCÍA DE ANDA, COTIZADOR DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES.

Asistiendo al presente acto el proveedor:

1. C. JESUS RICARDO CABRALES DE ANDA representando a INSETI AUTOMATION GROUP S.DE R.L. DE C.V.
2. C. IVAN AARON RODRIGUEZ ORTIZ representando NETWORK 4 IT S.A. DE C.V.

Quien ha quedado debidamente registrado en la lista de asistencia que se adjunta la presente, formando parte integral de la presente acta.

Se da inicio a la Junta de Aclaraciones respecto a la licitación pública nacional número **AD/SC/037/2018 CONTRATACION DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO**; con las palabras de bienvenida de parte de la LIC. BEATRIZ ANGELICA PIMENTEL GUTIÉRREZ, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, quien agradece la asistencia de los presentes y procede a pasar la lista de asistencia la cual fue debidamente firmada y se agregó al expediente de la Junta de Aclaraciones. -----

El C. EROS ALEJANDRO GARCIA DE ANDA, procede a leer las especificaciones de las partidas de la licitación pública Local número **AD/SC/037/2018 CONTRATACION DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO**, descritas en el anexo 1 Y 2 de las bases:

1.- DESCRIPCIÓN GENERAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Cableado estructurado del Centro de Autismo	59 nodos
2	Patch Panel	2

Se concede el uso de la voz a los proveedores para que manifiesten sus dudas. -----

--- En uso de la voz el C. IVAN AARON RODRIGUEZ ORTIZ, pregunta:

PRIMERA.- La canalización es nueva o está ocupada.

SEGUNDA.- Es charola o tubería?

TERCERA.- La parte que subirá por tubería es nueva, la de la escalerilla tiene parte ocupada.



AD/SC/037/2018 CONTRATACION DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO

CUARTA.- ¿Se cuenta con espacio en el Rack?

QUINTA.- ¿Se cuenta con organizadores?

SEXTA.- ¿Hay alguna medida para patch cord de usuario?

SÉPTIMA.- ¿Algún color especial de cableado?

OCTAVA.- ¿Solicitan identificación de cableado?

NOVENA.- ¿Algún color especial de Racks?

DÉCIMA.- Se tendrá que entregar memoria técnica?

--- En uso de la voz el **ING. ROGELIO ALONSO GARCIA LOERA** RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELOS DE ATENCIÓN da contestación de la siguiente manera:

A LA PRIMERA.- Son dos niveles los cuales son proyectos distintos, se están remodelando cada piso; en este caso se trabaja solo la planta alta, en una parte ya existe un cableado viejo, en la otra parte del edificio ya hay nodos. La canalización ya está, parte de ella ya está ocupada.

A LA SEGUNDA.- Ambas; Cabe aclarar que las charolas son escalerillas sobre el plafón y los disparos o bajadas son con tubería.

A LA TERCERA.- Tubería es nueva, la Escalerilla tiene una parte ocupada.

A LA CUARTA.- Si

A LA QUINTA.- no, favor de cotizarlos.

A LA SEXTA.- 10 diez pies.

A LA SÉPTIMA.- No.

A LA OCTAVA.- Si.

A LA NOVENA.- No.

A LA DÉCIMA.- Si

Rogelio Alonso Garcia Loera



AD/SC/037/2018 CONTRATACION DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO

A continuación se procede a llevar a cabo la visita de campo para una revisión visual del "Site" y del edificio, de lo que resulta la siguiente información:

- A. Medidas del Site: 2.20 x 3.27 x 4 mts de alto.
- B. Distancias del nodo más lejano: 85 mts
- C. Distancias de los demás nodos: 65 mts en promedio aproximado.

--- Al no haber más preguntas y asuntos que tratar, se procede a dar por concluida la Junta de Aclaraciones, siendo las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA MIERCOLES QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, firmando al calce y al margen los que en ella intervienen, para constancia y demás efectos legales a que haya lugar. -----

ATENTAMENTE

Zapopan, Jalisco; a 15 DE AGOSTO del 2018.

LIC. BEATRIZ ANGELICA PIMENTEL GUTIERREZ
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES

ING. ROGELIO ALONSO GARCIA LOERA
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y
MODELOS DE ATENCIÓN

EROS ALEJANDRO GARCIA DE ANDA
COTIZADOR DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES