



REQUISICION DE COMPRA
 PRECAPTURA

PROYECTO C.D.C. NO. 11 STA. MARIA DEL PUEBLITO

Fecha : 24/03/2023

Hoja : 1

ALMACEN

ALMACEN DIF

FECHA SOLICITUD





03/02/2023

#	PROYECTO	PART	U	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/A	CANTIDAD AUTORIZADA
1	15211	3510	1	35102.0001	MANTTO Y CONS. INMUEBLES SERV. PUBL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE SEGURIDAD, MODELO REJA FORTE O EQUIVALENTE CON UNA ALTURA DE 2.50 M, APERTURA EN PANEL DE 7.62 X 1.27 CMS, CAL. 8, POSTES AHOGADOS, HERRAJES, INCLUYE: 2 PORTONES DE INGRESO, TOTAL DE LA REJA PERIMETRAL DE 113.50 METROS (PORTON 1 DE 4.20 M DE ANCHO Y PORTON 2 DE 3.00 M DE ANCHO INCLUIDOS EN EL TOTAL DE LA REJA), TODO CON BAYONETA SUPERIOR EN POSICION VERTICAL CON 3 HILOS DE PUAS. TERMINADO GENERAL EN PINTURA TERMOENDURECIDA EN COLOR BLANCO, ANCLAJE DE LA REJA SOBRE MAMPOSTEO EXISTENTE EN EL SITIO CON HUECOS PARA ANCLAJE DE NUEVA REJA Y EN TERRENO NATURAL PARA PORTONES DE ACCESO, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO PARA LA DEBIDA TERMINACION DEL TRABAJO, PICAPORTES CON PORTACANDADO, PASADOR REFORZADO SOLIDO, CERRADURA DE BARRA DE SEGURIDAD EN AMBOS PORTONES.	1.00	PZA	

DIF ZAPOPAN
 RECIBIDO
 17 FEB. 2023
 Departamento de Adquisiciones

Justificación de la compra, uso específico y observaciones: OBSERVACIONES PARA SU INSTALACION EN EL CDC 11 "SANTA MARIA DEL PUEBLITO" CALLE GUADALUPE VICTORIA S/N, ENTRE MORELOS Y 15 DE SEPTIEMBRE, COLONIA SANTA MARIA DEL PUEBLITO.	Información que se adjunta con la requisición: <input type="checkbox"/> Especificaciones <input type="checkbox"/> Folletos descriptivos <input type="checkbox"/> Ilustraciones o planos <input type="checkbox"/> Muestras físicas <input type="checkbox"/> Otros (especificar)
--	--

El buen uso, consumo y destino de los bienes y/o servicios suministrados queda a responsabilidad del jefe de la unidad administrativa y de sus subalternos, en caso contrario seran acreedores de las sanciones que amerite conforme a la Ley.
 Nota: La recepción de esta requisición queda sujeta a su correcto y completo llenado.

Firma Solicitante  <hr/> GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS SOLICITANTE	Vo. Bo.  27-03-23 <hr/> MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	Autorización  <hr/> ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  <hr/> SEGURA JUÁREZ KARLA GUILLERMINA DIRECCIÓN GENERAL
<hr/> SANCHEZ YARCE MARIA EUGENIA RESPONSABLE PROYECTO	<hr/> QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA RESPONSABLE COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	